



वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी

आर्थिक वर्ष २०७९/८०

पलाँता गाउँपालिका

कालीकोट जिल्ला

कर्णाली प्रदेश, नेपाल




हार्दिक नमस्कार

सुरेश कुमार श्रेष्ठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पलौता गाउँपालिका लका का लकोट



पलाँता गाउँपालिकाको नक्सा



स्रोत: स्थलरूप नक्सा (स्केल १:२५०००/१:५००००), नापी विभाग र जनगणना २०६८, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग
तयार पार्ने: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग

Projection System: MUTM, Spheroid - Everest 1830
LLRC, 2016



परिचय:-



- पलाँता गाउँपालिका नेपालको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत का लकोट जिल्लामा रहेको छ। का लकोट जिल्लाको ९ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये पलाँता एउटा गाउँपालिका हो ।
- नयाँ संरचना अनुसार साविकका ३ गा.बि.स. खन, थर्पु र धौलागोह मिलाएर हालको पलाँता गाउँपालिकाको निर्माण गरिएको छ र यस गाउँपालिकालाई जम्मा ९ वडामा वभाजन गरिएको छ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ३१८.८४ वर्ग क. म. रहेको छ ।
- पलाँता गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या १५,३४६ रहेको छ। पलाँता गाउँपालिकाको क्षेत्रसंग समाना जोडएका ठाउँहरूमा पूर्वमा - जुम्लाको हिमा गा.पा , सँजा गा.पा र कनकसुन्दरी गा.पा , पश्चिममा - पचालझरना गा.पा र बाजुराको स्वा मकार्तिक गा.पा , उत्तरमा - मुगुको खत्याड गा.पा र दक्षिणमा - पचालझरना गा.पा. र तिलागुफा नगरपालिका रहेका छन् ।

સંગઠન સંરચના ર કર્મચારી વવરણ

સ.નં	પદ	તહ	સમુહ	કુલ દરબન્દી	પદપુર્તિ	રિક્ત
૧	પ્રમુખ પ્રશાસ કચ અ ધકૃત	૮ ઑ	પ્રશાસન	૧	-	૧
૨	ઇન્જિનિયર	૪૮ ઑ	ઇન્જિ.	૧	-	૧
૩	અ ધકૃત	૪૮	શક્ષા	૧	-	૧
૪	અ ધકૃત	૪૮ ઑ	પ્રશાસન	૧	-	૧
૫	અ ધકૃત	૬ ઑ	પ્રશાસન	૨	૧	૧
૬	આન્તરિક લેખાપરીક્ષક	૫ ઑ	પ્રશાસન	૧	-	૧
૭	સહાયક	૫ ઑ	પ્રશાસન	૮	૨	૬
૮	કમ્પ્યૂટર અપરેટર	૫ ઑ	વ વધ	૧	૧	-
૯	લેખા સહાયક	૫ ઑ	પ્રશાસન	૧	૧	-
૧૦	પ્રા.સ.	૫ ઑ	શક્ષા	૧	૧	-
૧૧	હે.અ.	૫૬ ઑ	સ્વાસ્થ્ય	૧	૧	-
૧૨	સવ-ઇન્જિનિયર	૫ ઑ	ઇન્જિ.	૫	૨	૩
૧૩	અ.સબ. ઇન્જિનિયર	ચૌથો	ઇન્જિ.	૬	૬	-
૧૪	સ. મહિલા વકાસ નિરિક્ષક	ચૌથો	વ વધ	૧	૧	-
૧૫	ખા.પા.સ.ટે	ચૌથો	ઇન્જિ.	૧	૧	-
૧૬	સહાયક	ચૌથો	પ્રશાસન	૫	૪	૧
૧૭	પશુ સેવા તર્ફ		પશુ શાખા	૮	૮	-
			જમ્મા	૩૭	૨૧	૧૬



सेवा करार



स.नं	पद	संख्या	स्रोत	कै फयत
१	सूचना प्र व ध अ धकृत	१	सशर्त/पा लका	
२	रोजगार संयोजक, प्रा व धक सहायक, रोजगार सहायक	३	सशर्त	
३	कृ ष अ धकृत	१	सशर्त	
४	एम.आई.एस.अपरेटर, फल्ड सहायक	२	सशर्त	
५	पशु प्रा व धक	१	पा लका	
६	प्रशासन सहायक	२	पा लका	
७	उधम वकास संयोजक, सहजकर्ता	३	सशर्त/पा लका	
८	वास संयोजक, वास सहजकर्ता, वास प्रा व धक, का.स	८	सुस्वा परियोजना/पा लका	
९	प्रशासन सहायक	५	पा लका	वडा स चव
१०	स्वास्थ्य सेवा	६१	पा लका	
११	वधुत अपरेटर	४	पा लका	वडा नं.९ र ७ मा
१२	डाक्टर	१	पा लका	पलाँता अस्पताल
१३	गरिवसँग वश्वेश्वर कार्यक्रम सहजकर्ता	१	सशर्त	
१४	कार्यालय सहयोगी	१४	पा लका	पा लका, वडाहरुमा
	जम्मा	१०१९		



क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च / वित्तिय अवस्था

क.सं	क्षेत्र	वनियोजन	खर्च	प्रगति %
१	आ र्थक वकास	३,४८,३७,०००	३,११,१६,४१८	८९.३२
२	सामाजिक वकास	१६,७०,४९,५००	१,४८,६२,१५१३	८८.९७
३	शक्षा	११,५७,५७,०००	११,०७,३८,९४७	९५.६७
४	स्वास्थ्य	३,४५,९९,०००	२,६९,७३,६६३	७७.९५
५	खानेपानी तथा सरसफाई	१,४०,००,०००	१,०१,०५,४०३	७२.१८
६	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावे शकरण	१५,९३,५००	७,०३,५००	४४.१५
७	युवा तथा खेलकुद	१,००,०००	१,००,०००	१००
८	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१०,००,०००	०.०००	०
९	पूर्वाधार वकास	१०,६४,९७,०००	७,४१,१६,७०३	७९.५९
१०	यातयात पूर्वाधार	७,३६,७२,०००	४,७७,०३,३१०	६४.७५
११	भवन, आवास तथा सहरी वकास	३,०६,५०,०००	२,४३,८२,८९३	७९.५५
१२	उर्जा	१९,७५,०००	१८,८०,५००	९५.२२
१३	संचार तथा सूचना प्र व ध	२,००,०००	१,५०,०००	७५
१४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	४,०६,०३,०००	३,७०,६६,६३८.८१	९१.२९
१५	वपद व्यवस्थापन	५०,००,०००	४२,७५,२९३	८५.५१



क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च / वित्तिय अवस्था



क.सं	क्षेत्र	वनियोजन	खर्च	प्रगति %
१६	तथ्यांक प्रणाली	५,९९,०००	९९,०००	१६.५३
१७	श्रम तथा रोजगारी	२,१३,९२,०००	१,९८,४३,६१०	९२.७६
१८	प्रशासकीय सशासन	१५,५०,०००	१३,८०,९१६	८९.०९
१९	व त्तय सुशासन	१,२०,६२,०००	१,१४,६७,८१९	९५.०७
२०	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	११,३८,८१,५००	९,५३,२३,४२३	८३.७
	कुल जम्मा	४६,२८,६८,०००	३८,६२,४४,६९५.८१	८३.४४

आ.व २०७९/०८० को अनुमानित आन्तरिक आय रु १५ लाख
आ.व २०७९/०८० को संकलित आय १८ लाख २० हजार २०२



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम



आ.व. २०७९/८०				
अख्तियारी	निकासा	खर्च	प्रगति	कै फयत
१,८९,१५,०००	१,८९,१५,०००	११,७४,५०,६१८ ।६५	९२.२६ %	२० वटा योजना सम्पन्न



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम भुक्तानी विवरण

सि नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	विनियोजित रकम	कार्यसम्पन्न रकम	सम्पन्न प्रतिशत	कैफियत
१	पुलाहाँ सडक संरचना निर्माण	पलाँता १	१,५००,०००.००	१,४५८,६२२.२५	९७.२४	PMEP
२	जितेकाचौर स्याउ बगैचा घेरवार	पलाँता १	५००,०००.००	४९५,०००.००	९९.००	PMEP
३	भ्याउने खोला नाउला कालीकाठाँटी घो बा	पलाँता १	४००,०००.००	३९६,०००.००	९९.००	PMEP
४	कालीगाडे खाडा बिदुसैनमेला घो बा	पलाँता १	१,०००,०००.००	९२४,५९६.००	९२.४६	PMEP
५	भकारी चौर बगैचा घेरवार	पलाँता २	९००,०००.००	८५६,१२६.४०	९५.१३	PMEP
६	गैरीवन कबुलीयती वन घेरवार	पलाँता २	६००,०००.००	५९४,०००.००	९९.००	PMEP
७	सिगौरा सामुदायिक वन घेरवार	पलाँता २	६००,०००.००	५८०,१९८.००	९६.७०	PMEP
८	बस्नेढुगा मुडोलोटाउना घो बा	पलाँता २	५००,०००.००	४४९,५३३.००	८९.९१	PMEP
९	धुम्केसडिड राताढुगा घो बा	पलाँता २	३००,०००.००	२८९,१५३.००	९६.३८	PMEP
१०	काल्जोसी सा व घेरवार	पलाँता ३	५००,०००.००	४९५,०००.००	९९.००	PMEP
११	कुलीमूल खानेपानी मर्मत	पलाँता ३	५००,०००.००	४८९,६५६.००	९७.९३	PMEP
१२	बाँचकोटी सि कु निर्माण	पलाँता ३	१,०००,०००.००	८४१,५३४.००	८४.१५	PMEP
१३	बाग्मारे काप्रखोला रनेका घो बा	पलाँता ३	५००,०००.००	४९५,०००.००	९९.००	PMEP
१४	छलाहाँ गाउँ बाटो निर्माण	पलाँता ४	२,०९३,०००.००	१,७६८,१५७.००	८४.४८	PMEP
१५	खिन गाउँ बाटो निर्माण	पलाँता ५	१,४००,०००.००	१,१४२,६१३.००	८१.६२	PMEP
१६	नेटा गाउँ बाटो निर्माण	पलाँता ६	१,०५०,०००.००	९०८,५५२.००	८६.५३	PMEP
१७	पारौटी स्वास्थ्य इकाई निर्माण	पलाँता ७	१,६००,०००.००	१,५८४,०००.००	९९.००	PMEP
१८	गडवाली काम्लेचौर भेराघट्ट घो बा	पलाँता ७	७००,०००.००	६९३,०००.००	९९.००	PMEP
१९	स्वास्थ्य इकाई फिल्ड निर्माण	पलाँता ८	१,४००,०००.००	१,३८६,०००.००	९९.००	PMEP
२०	कैलाश चिहान सि कु निर्माण	पलाँता ९	१,७००,०००.००	१,६०३,८७८.००	९४.३५	YETI
			१७२,०००.००	-	-	
	जम्मा		१८,९१५,०००.००	१७,४५०,६१८.६५	९२.२६	

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका फोटोहरु





मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम



आ.व. २०७९/८०				
अख्तियारी	निकासा	खर्च	प्रगति	कै फयत
१,३५,००,०००	१,३५,००,०००	१,२४,८८,२३५	९२.५१ %	९ वटा योजना सम्पन्न



मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित आयोजनाको रकम भुक्तानी विवरण

सि नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	विनियोजित रकम	कार्यसम्पन्न रकम	सम्पन्न प्रतिशत
१	सल्लीकोट विद्यालय भवन निर्माण	पलाँता ५	१,५००,०००.००	१,४६२,८९३.००	९७.५३
२	ढाँणमेला सिंचाई पोखरी निर्माण	पलाँता ४	१,५००,०००.००	१,४९५,२९३.००	९९.६९
३	पानलोटी सिंचाई पोखरी निर्माण	पलाँता १	१,५००,०००.००	१,४५२,९५९.००	९६.८१
४	चुल्धारा सिंचाई पोखरी निर्माण	पलाँता २	१,५००,०००.००	१,४८८,६९५.००	९९.२४
५	गैरीखाली जोतली सिंचाई कुलो निर्माण	पलाँता ७	१,५००,०००.००	१,२८२,३३२.००	८५.४९
६	दाम्री सिंचाई कुलो निर्माण	पलाँता ८	१,५००,०००.००	१,५००,०००.००	१००.००
७	बालुवा कुलो निर्माण	पलाँता ९	१,५००,०००.००	१,०४६,२३७.००	६९.७५
८	पांग्रेढाँण अगात खानेपानी आयोजना	पलाँता ३	१,५००,०००.००	१,३०९,६४४.००	८६.७८
९	जाँफे खानेपानी आयोजना	पलाँता ६	१,५००,०००.००	१,४५९,०७०.००	९७.२७
	जम्मा		१३,५००,०००.००	१२,४८८,२३५.००	९२.५१

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका फोटोहरु





लघुउद्यम विकास कार्यक्रम



आ.व. २०७९/८०				
अख्तियारी	निकासा	खर्च (कार्यक्रम र कर्मचारी तलब भत्ता)	प्रगति	कै फयत
३०,००,०००	२९,५५,०००	२९,५५,०००	९८.५%	निकासा पुरा रकम नभएको



लघुउद्यम कार्यक्रम तर्फ



❖ जम्मा सपमुलक ता लम लएको संख्या-११५ जना

❖ जम्मा प्रा व धक सप वकास ता लम संचालन-४ वटा

क्र.सं.	ता लमको नाम	अव ध	ता लम संचालन भएको स्थान	सपमुलक ता लम लएको संख्या	कै फयत
१	होजियारी सप वकास ता लम	६० दिन	पलाँता गा.पा. वडा नं.१ र वडा नं. ६ मा	४५ जना	
२	ठेटुवा कपडा बुनाई सप वकास ता लम	९० दिन	पलाँता गा.पा. वडा नं.१ मा	३० जना	
३	स्तर उन्नति सप वकास ता लम	७ दिन	पलाँता गा.पा. वडा नं.६ मा	४० जना	हिउँदे फलफुल काटछाँट सम्बन्धि
			जम्मा	११५ जना	
४	उच्चमशिलता तालिम	१६ दिन	पलाँता गा.पा. वडा नं.१ र वडा नं.६ मा	७५ जना	नयाँ उद्यमी सर्जना



सम्भाव्य लघु उद्यमलाई प्रविधि हस्तान्तरण



क्र.सं.	ता लमको नाम	उपलब्ध गराएको मे सन/प्र व ध
१	होजियारी सप विकास ता लम	४५ सेट स्वीटर बुन्ने औजार
२	ठेटुवा कपडा बुनाई सप विकास ता लम	६ थान कपडा बुन्ने मे सन तथा औजार
३	स्तरोनन्ति सप विकास ता लम	१५ थान आरी सकेचर, ५ थान बाल्टिन, ५ थान ब्रर्स, ४ थान स्याउ टिप्ने(हर्भेष्ट पोल)



लघु उद्यम कार्यक्रमका फोटोहरु





- ❖ गाउँपा लकाले शुन्य दरवन्दी भएको तथा कम दरवन्दी भएका विद्यालयहरुमा गाउँपा लका अनुदान कोटा निर्धारण गरिएको
- ❖ IEMIS लाई प्रभावकारी बनाउन ता लमको व्यवस्था गरिएको
- ❖ विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई कक्षा घटाउन तथा मर्ज गर्न प्रोत्साहन गरिएको
- ❖ टोल टोलमा बाल बिकास केन्द्र संचालन गरिएको
- ❖ शैक्षक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि प्र.अ., व.व्य.स., अ भभावक, विद्यार्थीहरुसँग छलफल अन्तर क्रया गरिएको



स्वीकृत शिक्षक दरवन्दी विवरण २०७९



क्र.सं	तह	स्थायी	अस्थायी	राहात	गा.पा. अनुदान	जम्मा
१	माध्यमक तह (११-१२)	०	४	८	०	१२
२	माध्यमक तह (९-१०)	२	३	५	१९	२९
३	आधारभूत तह (६-८)	६	१	५	१६	२८
४	आधारभूत तह (१-५)	३१	६	२४	२६	८७
५	वाल विकास केन्द्र	०	२३	०	३१	५४
६	सामुदायिक सिकाई केन्द्र	०	०	३	०	३
७	वद्यालय कर्मचारी (लेखापाल)	०	९	०	०	९
८	वद्यालय सहयोगी	०	४१	०	०	४१
	जम्मा	३९	८७	४५	९२	२६३



विद्यार्थी विवरण २०७९

क्र.सं.	कक्षा	छात्रा	छात्र	जम्मा
१	ECD	५३७	५८२	१११९
२	कक्षा-१	४१५	४६२	८७७
३	कक्षा-२	३३०	३३२	६६२
४	कक्षा-३	३०२	३१२	६१४
५	कक्षा-४	३२२	२८३	६०५
६	कक्षा-५	३०१	२५९	५६०
७	कक्षा-६	२१२	२५१	४६३
८	कक्षा-७	२६२	२४५	५०७
९	कक्षा-८	३०१	२६५	५६६
१०	कक्षा-९	२५८	२९०	५४८
११	कक्षा-१०	२३९	२३८	४७७
१२	कक्षा-११	१२२	१८५	३०७
१३	कक्षा-१२	११०	१२०	२३०
	जम्मा			७५०५

स्रोत:- IEMIS REPORT 2079



आ.व. २०७९/०८० को सशर्त कार्यक्रम



क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	वनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगति
१	माध्यमक तहका स्विकृत दरबन्दी, राहत, अनुदान शिक्षकका लागी तलब	१,५०,००,०००	१,५०,००,०००	१००%
२	आधारभूत तहका स्विकृत दरबन्दी, राहत, अनुदान शिक्षकका लागी तलब	४,२२,००,०००	४,२२,००,०००	१००%
३	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र वद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	१,००,४५,०००	१,००,४५,०००	१००%
४	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	४४,०८,०००	४४,०८,०००	१००%
५	दिवा खाजा (प्राथमिक तहका वद्यार्थीका लागी)	१,७५,६६,०००	१,७५,६६,०००	१००%
६	आधारभूत तहमा अध्यायनरत छात्रा र दलित छात्रवृत्त	३३,८२,०००	३३,८२,०००	१००%
७	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान शिक्षण अनुदान	९,१२,०००	९,१२,०००	१००%
८	कोभिड लक्षित वैकल्पिक सामाग्री	४,००,०००	४,००,०००	१००%
९	प्रति वद्यार्थी लागत अनुदान	१७,८६,०००	१७,८६,०००	१००%
१०	क्षमता विकास, परीक्षा संचालन, मुल्याङ्कन र व्यवस्थापन	६,९९,०००	६,९९,०००	१००%
११	वद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२१,९१,०००	२१,९१,०००	१००%
१२	सामुदायिक अध्यायन केन्द्र अनुदान	६०००००	६०००००	१००%
१३	कार्य सम्पादनमा आधारित शैक्षक गुणस्तर प्रोत्साहन अनुदान	१७,५०,०००	१७,५०,०००	१००%
१४	कशोरी लक्षित निःशुल्क स्यानिटरी प्याड खरिद	१८,६१,०००	१८,६१,०००	१००%
१५	शैक्षक संस्थालाई सहायता गाउँपालिका अनुदान	२,१०,००,०००	१,८७,००,०००	८९.०४७%
	जम्मा	१२,३८,००,०००	१२,१५,००,०००	९८.१४%



IEMIS सम्बन्धि तालिममा सहभागी





अभिभावक संग भेटघाट कार्यक्रम





स्वास्थ्य कार्यक्रम



आधारभूत अस्पताल संख्या	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या	0
स्वास्थ्य चौकी संख्या	3
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई संख्या	0
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संख्या	0
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संख्या	7
आयुर्वेद औषधालय	0
बर्थिङ सेन्टर संख्या	6
BEoNC (Basic emergency obstetric and newborn care)	0
CEoNC (Comprehensive emergency obstetric and neonatal care)	0
खोप क्लिनिक संख्या	12
गाउँघर क्लिनिक संख्या	1
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संख्या	30
प्रयोगशाला भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	2
मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था संख्या	1



स्वास्थ्य कार्यक्रम



- पुर्ण खोप लगाएतका बालबा लकाको सङ्ख्या ३६३ जना ।
- सस्थागत सुत्केरी २६६ जना ।
- पहिलो पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाहरुको संख्या ३४३ जना ।
- १८० आइरन चक्की खाने गर्भवति महिलाहरु २५३ जना ।
- परिवार नियोजन प्रयोग दर ७९२ जना ।
- वृद्धि अनुगमन गरिएका बालबा लकाहरु ०-११ महिनाका ५१० जना र १२-२३ महिनाका २७० जना ।
- बिद्यालय कसोरी आइरन चक्की र जुका औषधी वतरण कार्यक्रम संचालन भएको
- स्वास्थ्यका व भन्न कार्यक्रम गोष्ठी स मक्षा सम्पन्न भएको ।
- स्वास्थ्य श वर संचालन हुदा क्षयरोग र प्रजन्न रुग्णता सम्बन्धिका वरामी पहिचान भइ उपचारको दायरामा आएका



स्वास्थ्य कार्यक्रम



- ५ वर्ष मनिका वालवा लकालाई राष्ट्रिय भेटा मन ए कार्यक्रम अनुसार दुई पटक भेटा मनै ए (३५७० जना) र जुका औषधी (३८६१ जना) वतरण गरिएको
- ८ जना नागरिकले वपुन्न नागरिक उपचार कोष मार्फत निशल्क सेवा लन सुफारिस गरिएको साथै उनीहरुलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने उपचार खर्च पनि ववरण गरिएको
- सनौलो हजार दिनका आमा तथा वालवा लकालाई पो सलो आहार वतरणमा ९२९१ जना लाभान्वित भएको
- १३ जना क्षयरोगी वरा मको उपचार गरिएको
- उपचारात्मक सेवा लएका कुल १६६४२ जना मध्ये ९२७५ महिलाले सेवा लएको र ७३६४ पुरुषले सेवा लएको



वित्तीय प्रगतिको अवस्था (स्वास्थ्य शाखा)



रु लाखमा

	चालु		पूँजिगत		जम्मा		
	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	खर्च%
सशर्त तर्फ	216	185	4	4	220	189	86
निशर्त तर्फ	0	0	0	0	0	0	0
अन्य श्रोत	210	144	30	30	240	174	72
जम्मा बेरूजु	0	0	0	0	0	0	0
जम्मा फर्छ्यौट	0	0	0	0	0	0	0



शिविर संचालनका फोटोहरु





शिविरका फोटाहरु





भौतिक पूर्वाधार



खानेपानी तथा सरसफाई (पा लका र सुस्वा परियोजना बाट)

क्र.सं.	अख्तियारी	निकासा	खर्च	प्रगति	कै फयत
१	३३३४९९९९	५५०६६९४३	४४७३७५९४	८१%	माग अनुसार बजेट थप भएर आएको रु २१७६९४४

खानेपानीका पा लका र सुस्वा परियोजना बाट सम्पन्न योजनाहरू

क्र. सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	लाभानबित परिवार संख्या/घरधुरी संख्या	लाभानबित जनसंख्या	कै फयत
१	थला तल्सेरी	पलाँता-२	४४१	३०९७	
२	तुसारे	पलाँता-५	५८	३०१	
३	जाँफे	पलाँता-६	२४	२०६	



पालिका स्तरीय वडाका योजनाहरु (वडा-१)



वडा नं.	योजनाको नाम	स्रोत	विनियोजित रकम	कुल खर्च रकम	प्रगति	कैफियत
१	बाल्चे लौठा रुख धलपुरा लौठारुख घो.वा. निर्माण	वडा पुँजि	१५००००	१८३६५९.६९	सम्पन्न	
	कोईराला खा.पा. निर्माण	वडा पुँजि	१०००००	१२६२८६.५	सम्पन्न	
	श्री सरस्वती मन्दिर निर्माण	वडा पुँजि	५००००	६५१८६.८७	सम्पन्न	
	स्वास्थ्य सेवा इकाई खा.पा. निर्माण	वडा पुँजि	५००००	६७१३५.७६	सम्पन्न	
	अग्नि पिडित (अविसरा आवासिय घर निर्माण)		५०००००	७२५९८०.०८	सम्पन्न	
	पुलाँहा बाजुरा सडक निर्माण	प्रदेश शसर्त	६००००००		सम्पन्न	



पालिका स्तरीय वडाका योजनाहरु (वडा-२)



वडा नं.	योजनाको नाम	स्रोत	विनियोजित रकम	कुल खर्च रकम	प्रगति	कैफियत
२	जनता आ.वि. सितल गाउँ	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार	१८०००००	२२५१२००.२९	सम्पन्न	
	पिसानि मिल खरिद तथा व्यवस्थापन	वडा पुँजि	३५००००	४४१२३०.६७	सम्पन्न	
	प्रभात आ.वि.दाम भवन निर्माण	वित्तिय समानिकरण	१००००००	१२१९४१८.८४	सम्पन्न	
	रानिविसडना पालिका भवन निर्माण	प्रदेश	२००००००	२४००७८७.४६	सम्पन्न	
	रिठ्ठा देखि लार्फा घो.वा. निर्माण	अध्यक्ष कोष	२०००००	२४२१७१.३८	सम्पन्न	
	श्री सरस्वती मा.वि. राङ्गनेटा फिल्ड निर्माण	उपाध्यक्ष कोष	१५००००	१९९८११.८३	सम्पन्न	
	श्री सरस्वती मा.वि. राङ्गनेटा विल्डिङ निर्माण	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार	३६०००००		सम्पन्न	
	नेपाल तेलिकम टावर भवन निर्माण	उपाध्यक्ष कोष	३०००००		सम्पन्न	
	श्री सरस्वती मा.वि.राङ्गनेटा शौचालय निर्माण	सुस्वा			सम्पन्न	
			विनियोजित			



पालिका स्तरीय वडाका योजनाहरु (वडा-३)



वडा नं.	योजनाको नाम	स्रोत	विनियोजित रकम	कुल खर्च रकम	प्रगति	कैफियत
३	भडारी सि.कू. निर्माण	वडा पुँजि	१०००००	१३२४५६.५६	सम्पन्न	
	गुयाले खेत आ.वि. भवन निर्माण	वडा पुँजि	१०००००	१३०५००.४६	सम्पन्न	
	नानि पातल सामुदायिक वन घेरवार	वडा पुँजि	१०००००	१२६५७६.३८	सम्पन्न	
	चौतारी कबुलियत वन घेरवार	वडा पुँजि	५००००	६२४५७.७८	सम्पन्न	
	डेहेडु मष्टा मन्दिर निर्माण	वडा पुँजि	२०००००	२४०८७६.७	सम्पन्न	
	परेगमाला मा.वि. ओखलढुङ्गा शौचालय निर्माण	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	४०००००	६७८५४७.८९	सम्पन्न	
	छहरा देखी भालुपानि सम्म घो.वा. निर्माण	वडा पुँजि	५००००	६१२३४.५६	सम्पन्न	
	छहरा देखी बुधु सम्म खा.पा. निर्माण	अध्यक्ष	५०००००	६०५३४६.७७	सम्पन्न	
	परेगमाला मा.वि. भवन निर्माण	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार	२७५००००	३३२४३७९.९४	सम्पन्न	
	काठला रुख देखी गुईयाला खेत छलाँहा रोड आयोजना	प्रदेश			सम्पन्न	



पालिका स्तरीय वडाका योजनाहरु (वडा-४)



वडा नं.	योजनाको नाम	स्रोत	विनियोजित रकम	कुल खर्च रकम	प्रगति	कैफियत
४	स्वास्थ्य इकाई फिल्ड निर्माण	वडा पुँजिगत	१५००००	१९५३२७.४	सम्पन्न	
	डोरि छलाँहा खिन सडक निर्माण	वित्तिय समानिकरण			सम्पन्न	
	कालिका मा.वि. शौचालय निर्माण	सुस्वा				
	कुटानी पिसानी मिल खरिद	वडा पुँजिगत			सम्पन्न	



पालिका स्तरीय वडाका योजनाहरु (वडा-५)



वडा नं.	योजनाको नाम	स्रोत	विनियोजित रकम	कुल खर्च रकम	प्रगति	कैफियत
५	औलाखोला काठे साँगु निर्माण	अध्यक्ष	१०००००	१२८५६६.५६	सम्पन्न	
	माझधारा निर्माण	उपाध्यक्ष	१०००००	१२३००८.५१	सम्पन्न	
	सानोधारा निर्माण	उपाध्यक्ष	१०००००	१२९१४९.२६	सम्पन्न	
	खिनदेखी औलाखोला पावर हाउस सम्म घो.वा. निर्माण	वडा पुँजिगत	७०००००	८४७६१७.७९	सम्पन्न	
	कर्णालि मा.वि. घेरवार तथा फिल्ड निर्माण	प्रदेश	२००००००	२४०१६७०.४५	सम्पन्न	
	माझघाट देखी लतेना सम्म सि.कू. निर्माण	मूख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	१५०००००	१८१८९६०.६७	सम्पन्न	
	डिलखेत पहिरो नियन्त्रण	मूख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	१५०००००	१८१११६८.४३	सम्पन्न	
	श्री कर्णाली मा.वि. चारकोठे भवन निर्माण	शैक्षिक सुधार	५५०००००	६८९२७३७	सम्पन्न	



पालिका स्तरीय वडाका योजनाहरु (वडा-६)



वडा नं.	योजनाको नाम	स्रोत	विनियोजित रकम	कुल खर्च रकम	प्रगति	कैफियत
६	खोदाई मन्दिर निर्माण	वडा पुँजिगत	१३००००	१५६७६२	सम्पन्न	
	गाईटार का.पु. निर्माण	वडा पुँजिगत	८००००	९९४२०.१८	सम्पन्न	
	माझेगार का.पु. निर्माण	वडा पुँजिगत	६००००	७६५९६.६२	सम्पन्न	
	नानिखोला कर्कले खा.पा. इन्टेक निर्माण	वडा पुँजिगत	१०००००	१२५४६२.४६	सम्पन्न	
	चुप्पि दह चेम्बर निर्माण	वडा पुँजिगत	५००००	६११८९.५६	सम्पन्न	
	भेडि ओडार घो.वा. निर्माण	वडा पुँजिगत	५००००	६२८०७.८५	सम्पन्न	
	वालबिकास केन्द्र झिगेखोला शौचालय निर्माण	वडा पुँजिगत	४००००	४९३००.१४	सम्पन्न	
	लाटामष्टा मन्दिर निर्माण	वडा पुँजिगत	५००००	६३१२५.३१	सम्पन्न	
	चौतारी आ.वि. भवन निर्माण	आर्थिक मामिला	२००००००	२४८४५४४.४७	सम्पन्न	
	जनसेवा आ.वि. भवन निर्माण	गा.पा.	१००००००	१२०९२७७.२१	सम्पन्न	
	चुलि उखाडि नेटा सडक निर्माण	वित्तिय समानिकरण	६००००००		सम्पन्न	



पालिका स्तरीय वडाका योजनाहरु (वडा-७)



वडा नं.	योजनाको नाम	स्रोत	विनियोजित रकम	कुल खर्च रकम	प्रगति	कैफियत
७	माथिल्लो बगर काठेपुल निर्माण	वडा पुँजिगत	७००००	८४३६९.३	सम्पन्न	
	भैरालाग्ना काठेपुल निर्माण	वडा पुँजिगत	५००००	६०२९२.१६	सम्पन्न	
	गाईतार भैरा तल्लो भैरा काठेपुल निर्माण	वडा पुँजिगत	१०००००	१२०४४५.४६	सम्पन्न	
	चौकीओडार काठेपुल निर्माण	उपाध्यक्ष कोष	५००००	६०६७१.०८	सम्पन्न	
	भुचुची खोला तटबन्धन निर्माण	उपाध्यक्ष कोष	३०००००	३६०४५०.०४	सम्पन्न	
	स्वास्थ्य सेवा इकाई दैनिकर शौचालय निर्माण	उपाध्यक्ष कोष	५००००	६३०२२.९१	सम्पन्न	
	गडवाली देखी चंखेली सम्म घो.वा. निर्माण	अध्यक्ष कोष	१०००००	१२२८१३.२६	सम्पन्न	
	झाडखिन देखी खुम्ला गाउँ सम्म खा.पा. योजना निर्माण	प्रदेश	२००००००	२०९१०२९.०८	सम्पन्न	
	चौकी ओडार खोला तटबन्धन निर्माण	प्रदेश	२००००००	२४१४३९४.०६	सम्पन्न	
	डिम्बर खोला तटबन्धन निर्माण	प्रदेश	२००००००	२४०२५६७.७२	सम्पन्न	
	दैनिकर मा.वि. भवन निर्माण	प्रदेश	२००००००	२४०३१९७	सम्पन्न	
	लोग जागरण आ.वि. भवन निर्माण	वित्तिय समानिकरण	२००००००	२४०६२७९.८१	सम्पन्न	



पालिका स्तरीय वडाका योजनाहरु (वडा-८)



वडा नं.	योजनाको नाम	स्रोत	विनियोजित रकम	कुल खर्च रकम	प्रगति	कैफियत
८	नारु बाडा देखी नाईबाडा खा.पा. निर्माण		२०००००		सम्पन्न	
	दामीगाड सिँचाई कुलो निर्माण				सम्पन्न	
	चिउरे देखी बेसैनकोट सम्म घो.वा. निर्माण		२०००००		सम्पन्न	
	स्वास्थ्य कार्यलय बेसैनकोट खा.पा. निर्माण				सम्पन्न	



पालिका स्तरीय वडाका योजनाहरु (वडा-९)



वडा नं.	योजनाको नाम	स्रोत	विनियोजित रकम	कुल खर्च रकम	प्रगति	कैफियत
९	बेल्केढुङ्गा वडा कार्यलय बोक्चु देखी रिठ्ठा सडक मर्मत				सम्पन्न	
	डिगा वालुवा देखी जुर सम्म घो.वा. निर्माण		२०००००		सम्पन्न	
	बोक्चु ओखलढुङ्गा द्वारी लालसेन सडक निर्माण		१००००००		सम्पन्न	
	नाईवाडा देखी खोला सम्म घो.वा. निर्माण	अध्यक्ष कोष	१०००००		सम्पन्न	
	दामीगाड काठे सागु निर्माण	अध्यक्ष कोष	१०००००		सम्पन्न	
	ईरुजाल तिपगाड तटवन्धन निर्माण		२००००००		सम्पन्न	
	लालिगुराँस वालविकास केन्द्र भवन निर्माण		२०००००		सम्पन्न	
	बल्केढुङ्गा लखनवाडा वडा कायलय, जन्दर, नुवार, खापा					
	देखी धुरा माछा बम्फै सडक मर्मत				सम्पन्न	
	पलाँता अस्पताल भवन निर्माण		६००००००		सम्पन्न	



योजना सम्पन्नका तस्विरहरु





योजना सम्पन्नका तस्विरहरु





पशु कार्यक्रम



❖ बारवा पकेट कार्यक्रम

क्र.सं	योजनाको नाम	कुल लागत	अनुदान	जन श्रमदान	ठेगाना	खरिद बारवा संख्या	लाभान्वित कृषक	कै फयत
१	बारवा पकेट कार्यक्रम	२४०००००	१५०००००	९०००००	पलाँता १, ४ र ८ मा	९० बारवा र ३ बोका	४५ जना कृषक	



पशु तथ्यांक विवरण



क्र.स	कार्यक्रमको बिबरण	इकाई	बार्षिक लक्ष	बार्षिक प्रगति	लाभान्वित कृषक
१	पशुस्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम				
२	पशु उपचार सेवा	संख्या			
	मेडिकल सेवा	संख्या	आ.अ		
	गाई/गोरु	संख्या	आ.अ	९५५३	६७९८
	भैसि/रागो	संख्या	आ.अ	१३७८	२६३
	भेडा/ थुमा	संख्या	आ.अ	५४१३	२५५
	बारवा/बोका	संख्या	आ.अ	११२३४	२४८७
	घोडा/खच्चर	संख्या	आ.अ	५५	१५
	कुकुर/बिरालो	संख्या	आ.अ	३१७	१०२
	हाँस/कुखुरा	संख्या	आ.अ	३८६२	१३३
	अन्य	संख्या	आ.अ		



पशु तथ्यांक विवरण



३	माइनिकल सर्जिकल उपचार	संख्या	आ.अ		
			आ.अ		
	गाई/गोरु	संख्या	आ.अ	३५०	२९४
	भैसि/रागो	संख्या	आ.अ	२३	१४
	बारब्रा/बोका	संख्या	आ.अ	१५५	१२०
	भेडा/थुमा	संख्या	आ.अ	६३	२१
	घोडा/खच्चर	संख्या	आ.अ	२२	९
	हाँस/कुखुरा	संख्या	आ.अ	५०	६
	अन्य	संख्या	आ.अ		
४	गाईनोक्लोजिकल उपचार	संख्या	आ.अ		
	गाई	संख्या	आ.अ	१४	१२
	भैसि	संख्या	आ.अ	८	८
	बारब्रा	संख्या	आ.अ	४०	३७
	भेडा	संख्या	आ.अ	१२	९
५	क्यास्ट्रेसन सेवा	संख्या	आ.अ		
	बहर/ साढे	संख्या	आ.अ	४१	२९
	बोका	संख्या	आ.अ	१५१	८८



पशु तथ्यांक विवरण



६ रोगनियन्त्रण सेवा	संख्या	आ.अ		
१ पि.पी.आर भ्याक्सिन	संख्या		९०००	४११
२ लम्पि स्किन भ्याक्सिन	संख्या		१००	३०
३ H.S.B.Q भ्याक्सिन	संख्या		१५००	१९२
४ रेबिज	संख्या		१५	१२



कृषि विकास शाखा



संघीय सशर्त अनुदान कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृष आधुनि ककरण
परियोजना अन्तर्गत

क्र.सं .	कार्यक्रम शर्षक	वनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	लाभग्राही संख्या	प्रगती %
१	आलु बाली पकेट वकास कार्यक्रम	१२०००००	१२०००००	कृषक: १०० जना समुह: ६ वटा	१००
२	आलु बाली पकेट वकास निरन्तरता कार्यक्रम	६०००००	६०००००	कृषक: ५० जना समुह: ३ वटा	१००
	जम्मा	१८०००००	१८०००००		१००



कृषि विकास शाखा



कृषि विभाग अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम शीर्षक	वनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	सूचकृत कृषक	प्रगती %
१	कसान सूचकरण	२९००००	२९००००	१०३४ जना	१००

समानिकरण अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	वनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	कै फयत
१	प्रशासनिक व्यवस्थापन	५०००००	५०००००	कृषक समुहहरूलाई उन्नत बिउ वतरण, अगुवा कृषकहरूलाई मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धि तालिम, सतुवाको बिउ खरिद, कार्यालय व्यवस्थापन
२	फलफुल वरुवा वतरण (स्याउ, ओखर)	०	२००००००	भुक्तानि हुन बाकी रकम



आलु पकेट कार्यक्रमका फोटोहरु





आलु पकेट तालिमका फोटोहरु





फलफुल विरुवा वितरण कार्यक्रम





कार्यरत साझेदार संस्थाहरू



सि.नं.	साझेदार संस्था	विषयगत कार्यक्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	कार्यान्वयन समय सिमा
१	KIRDIC Nepal	शिक्षा, विपद, किशोर- किशोरी	गाउँपालिका	
२	SOSEC	महिला तथा बालबालिका कृषि	गाउँपालिका	
३	सुस्वा परियोजना	खाने पानी तथा सरसफाई	गाउँपालिका	



चालु वर्षको बेरुजु २०७८/०७९



१.१. बेरुजु बर्गिकरण (बिनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

प्रारम्भिक बेरुजु			प्रतिक्रियाबाट फस्यौट			बाँकी बेरुजु			बेरुजु							
दफा संख्या			रकम	दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	असुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने					पेस्की
संज्ञान्तिक	लगाती	संज्ञान्तिक		लगाती	संज्ञान्तिक		लगाती	अनियमित भएको			प्रमाण कागजात पेश नभएको	राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा		
५१	१२२	११५७७९	०	०	०	५१	१२२	११५७७९	२०८६	८१५०१	२८२४१	०	०	१०९७४२	३९५१	

२. अघावधिक बेरुजू स्थिति २०७८।७९

(रु. हजारमा)

जिल्ला	गत वर्ष सम्मको बाँकी	समायोजन	यो वर्षको फस्यौट	बाँकी बेरुजू	यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजु	यो वर्षको बेरुजु	कुल बेरुजु बाँकी
पलता गाउँपालिका कालिकोट	१२६४८३	०	०	१२६४८३	०	११५७७९	२४२२६२



आ.व २०८०/०८१ को बजेट



क्र.स		श्रोत	चालु	पूर्जीगत	जम्मा
१	संघ	व तय समानिकरण अनुदान			९ करोड २५ लाख
२		सशर्त संघ	१७ करोड ९२ लाख	२ करोड ९० लाख	२० करोड ८२ लाख
३		वशेष अनुदान			१ करोड ८० लाख
४		समपूरक अनुदान			५० लाख
५		राजस्व बाडफाड	८९८७५००/-		८९८७५००/-
१	प्रदेश	व तय समानिकरण अनुदान			१ करोड ५६ लाख
२		सशर्त	५१ लाख ४० हजार	१ करोड ३५ लाख	१ करोड ८६ लाख ४० हजार
३		वशेष अनुदान		३० लाख	
४		समपूरक अनुदान		१ करोड ५० लाख	
५		राजस्व बाडफाड			३९१३४३/-
		आन्तरिक श्रोत			२५०००००/-
		मौज्दात रकम			१ करोड
		गाउँपा लकाको जम्मा बजेट			४७३६६५९४३/-



पलाँता गाउँपालिकाको कार्ययोजना



क्षेत्र	प्रमुख समस्या	समाधानको लागि भएको प्रयास	अबको बाटो/समाधान	जिम्मेवार निकाय
सेवा प्रवाह	भौगोलिक दूरी	सेवा केन्द्र वस्तार ।	सडक सञ्जाललाई प्रथमता राखेर कार्य अगाडी बढाइएको ।	पलाँता गाउँपालिका
	जनचेतनामा कमी ।	सचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन भइरहेको ।	प्रत्येक टोल तथा वडामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने ।	शिक्षा स्वास्थ्य तथा महिला बालबालिका शाखा
	यातायातको असुविधा	सडक निर्माण गर्ने कार्य जारी भइरहेको ।	समयमा आयोजनाहरू संचालन गरी समयमै समापन गराउने ।	पलाँता गाउँपालिका
पूर्वाधार	मापदण्ड अनुसारका भवन निर्माण कम भएका ।	-भवन निर्माण गर्ने	नितिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	संघ सरकार र स्थानीय सरकार
	वातावरणीय परीक्षण बीना जथाभावी सडक खनिए पनि निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नति नगरिएको।	निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको	निर्माण कार्य छिटो सुरु गर्ने	पलाँता गाउँपालिका र सहयोगी संस्था
सूचना	नेटवर्कले राम्रो कार्य नगर्नु ।	नेटवर्कको टावर मर्मत गराएको ।	सबै सेवा प्रदायकसँग सम्बन्ध गरी २४ सै घण्टा नेटवर्क आउने व्यवस्था मिलाउने ।	पलाँता गाउँपालिका



पालिका तथा सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने कार्यहरू



- गा.पा को स्थायी भवन निर्माण (वातावरणीय पक्षमा ध्यान, पूर्वाधारहरू- पानी, बत्ती, सडक, कर्मचारी आवास)
- आवश्यक मानवीय स्रोत, व तय तथा भौतिक स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन
- गा.पा को लाग आवश्यक ऐन, कानून, कार्य व ध निर्देशकाको पहिचान तथा निर्माणमा जोड
- संगठनात्मक संरचनाको व्यवस्थापन
- चेतना अभिवृद्धि
- सरकारी संघ संस्थाको नियम र संचालन (परनिर्भरता, दिने भन्दा स्वावलम्बनतिर)
- बजार अनुगमन
- गा.पा भित्र संचालित व्यवसायिक निकायहरूको आवश्यक नियमन र संचालन, अनुगमन, (दर्ता गरि करको दायरामा ल्याउने, करको स्रोतहरू- पर्या पर्यटनको विकास, ज ड्युटी, फलफूल तथा तरकारी आदी)
- सरसफाई र फोहोर मैलाको समयमै व्यवस्थापन
- नागरिकको Living standard व्यवस्थापनका लाग आवश्यक पहल
- उत्पादनमा वृद्धि उत्पादित कृषि बस्तुको पहिचान गरि उचित बजारीकरण ध्यान दिने
- निर्माण भएको सडकको स्तरीकरण



पालिका तथा सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने कार्यहरू



- निर्माण भएको सडकको स्तरीकरण
- गा.पा मा मोबाइल तथा फोन नेटवर्कको स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गर्ने
- वधुतको स्थायी आपूर्तिको ला ग पहल गरि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
- गा.पा संगठनात्मक क्षमता अ भवृद्धको ला ग जि.स.स निरन्तर अनुगमन मूल्यांकन पृष्ठपोषण संमन्वय तथा सहयोग ।
- सुशासनका अवयवहरूको पूर्ण परिपालना र लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको अध्ययन तथा सुझावहरूको परिपालना।
- मोटरपुलको व्यवस्था नभएकोले कर्णाली नदि तथा साना खोलाहरूको कारणले मान्छे तथा खच्चरको प्रयोगले विकास निर्माणका सामग्रीको लागतमा बढि खर्च हुने गरेको सो को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।



केहि प्रश्न तथा सुझाबहरु ?

धन्यवाद

पलाँता गाउँपालिका

कालीकोट

कर्णाली प्रदेश, नेपाल